

今別町地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価書

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		今別町		事業主体		今別町		
事業の概要	事業年度	H21年度		事業完了日		平成22年11月5日		
	総事業費	135,355千円		交付金額		45,118千円		
	整備対象地域	今別町全域						
	事業の内容							
	<p>今別町は、津軽半島北端の中央部に位置し、津軽海峡に面した美しい海岸線を有する臨海山村です。町内には地理的条件によるブロードバンドゼロ地域が存在しており、地域内の情報格差の原因にもなっております。IRU方式による通信事業者の光ブロードバンドサービスを提供することにより情報格差の是正を図り素早い情報伝達の手段の確保と地域の活性化を図ります。整備する光ケーブルは、PON方式により整備地区のサービス提供に必要な芯線を整備し、各家庭への引込み線は、電気通信事業者にて行うことをIRU条件としました。</p>							
BB	サービス開始日	平成22年12月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1586	1586	1543	1538	1518	1501	1481
	加入世帯数	317	396	184	218	255	279	296
	加入率(%)	20.0%	25.0%	11.9%	14.2%	16.8%	18.6%	20.0%
評価及び課題	<p>平成27年度末現在の加入率が初年度目標の20%に届いてはおりませんが、整備2年目以降も毎年20から30件ずつ増加しております。町内の人口の増減から考えてもこの加入率は健闘している方だと考えます。ちなみに平成28年6月末現在の加入数が309件となっており、加入率が20%を超えたことも評価できると考えております。課題として、これから年数が経過していくと光ファイバー網等の基盤の維持管理費用の増加が見込まれることから、事業者と連携した計画的な整備計画の策定も必要と考えます。</p>							